



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si
Nro Informe: 108-2021
Fecha Informe: 10-07-2021
Nombre De La Obra: CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO
Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon

Foto Bitacora:





Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:



Asunto: INFORME DIARIO(FRENTE CALEMAR)

Foto Bitacora 6:





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA:

El último asiento que tiene al día la obra es el Asiento 1039 DEL CONTRATISTA (01/07/2021)

ASIENTO N°1039: DEL CONTRATISTA

ASUNTO: MAYORES METRADOS EN LAS PARTIDAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, CORTE EN ROCA FIJA Y EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO, EN EL ADICIONAL DE OBRA N°02.

Se pone en conocimiento de la supervisión de obra, que se viene evidenciando la necesidad de ejecutar mayores metrados, en la partida de movimiento de tierras: 205 B.B1 EXCAVACION EN ROCA FIJA Y 205B.C EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO del adicional N°02, motivo por el que estaremos presentando el expediente de la necesidad de dichos trabajos, acorde a la directiva N°001-MTC/2019, para su evaluación y de ser el caso su aprobación.

Este es el último asiento de obra al que pude acceder. (el cuaderno se encuentra atrasado).

1)AMPLIACIONES DE PLAZO

- Existe ampliación de plazo actualmente hasta el 25 de noviembre 2021.

2)ADICIONALES DE OBRA

- Hasta la fecha se tienen aprobados 08 adicionales de obra

3)MAYORES METRADOS

- En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores metrados.
- Se contemplan mayores metrados en alcantarillas.

4)DEDUCTIVOS

- Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

- Se respetan los botaderos del expediente técnico y adicionales de obra.
- Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

6)MANTENIMIENTO VIAL

- Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME

7)ARQUEOLOGIA

Ministerio de cultura aprueba para que se trabaje entre los kilómetros 47+000 y 58+000, pues descartan la presencia de un camino inca.

8)PACRI

Pacri informa que se ha culminado el proceso de levantamiento de información de kilómetro 0+000 al 40+000, se realizó la tasación de los predios y está en la etapa de notificar pago para los predios comprendidos entre dichos kilómetros.

Esta semana los representantes de Pacri se encuentran por Bambamarca - Mollepata realizando la liberación de predios del tramo km 30+000 en adelante.

9)RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA

a)PERSONAL

- Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

b)MAQUINARIA Y EQUIPOS

- Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.

DEL SUPERVISOR

a)PERSONAL

- Si cumple.

b)MAQUINARIA Y EQUIPO

- Cumple, cumple con su laboratorio, camionetas, combis y oficinas.
- Cuentan con laboratorio de suelos.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

OTRAS INCIDENCIAS

•Se informa que la camioneta no ha vuelto a calemar, el conductor me informa que tiene falla en las zapatas de los frenos y estos deben ser cambiados, al igual que el aceite. Por ello el día de hoy no se salió a campo.

Recomendaciones:

Se recomienda la presencia del especialista en Obras de Arte y drenaje, por parte de la supervisión, ya que son las actividades que se vienen realizando ultimamente en obra,

Auditoría Fecha De Creación:

10-07-2021

Auditoría Fecha De Edición:

13-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO



Fotos: