

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:		
Si	N ° 100- PVN - MJQ Y - 2022	0 1 - 0 6 - 2022	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	
	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	
Ver imagen completa						

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Asunto:**

OBRA: MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HUANUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA – DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N (TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA, TRAMO III.

(TINGO CHICO - LA UNIÓN - HUALLANCA) TRAMO III DEL KM 102+819 AL KM 150+421
LONG: 47.602 KM

ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORACIÓN) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS FLORES-LLATA-ANTAMINA", TRAMO III: INICIA (TINGO CHICO - LA UNIÓN) KM 102+819 Y CULMINA EN (HUALLANCA) KM 150+421.

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORACIÓN, CONTRATO DEL CONTRATISTA CR20: N° 127-2018-MTC/20

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB, CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA: N° 144-2018-MTC/20.2

PRESUPUESTO CONSORCIO SUPERVISOR OI-3: S/ 123 625 905.13 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OFERTADO DE LA OBRA TOTAL: S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA ES OI-3: S/ 341 566 235.85 (INC. IGV)

PRESUPUESTO ACTUAL DE EJECUCIÓN OBRA OI-3: S/ 344 313,944.61 (INC. IGV)

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 27/11/2020

FECHA DE INICIO DE OBRA: 28/11/2020

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 660 DIAS

FECHA DE TERMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 18/09/2022

FECHA DE TERMINO DE OBRA VIGENTE: 07/12/2022

PUENTES A CONSTRUIR EN TRAMO III (TINGO CHICO – LA UNIÓN – HUALLANCA)

PUENTE TINGO CHICO: LUZ: 50 M; PROG. KM. 102+845 (TIPO: VIGAS METÁLICAS CON LOSA DE CONCRETO REFORZADO).

PUENTE S/N: LUZ: 30 M; PROG. KM. 104+022 (TIPO: VIGAS METÁLICAS CON LOSA DE CONCRETO REFORZADO).

PUENTE S/N: LUZ: 25.00 M; PROG. 105+720 TIPO: VIGAS METÁLICAS LOSA CONCRETO REFORZADO

PUENTE JUPANHUAYRO SHUNQUI: LUZ: 10.50 M; PROG. 123+169 (TIPO: LOSA DE CONCRETO REFORZADO).

PUENTE ACUSHRAGRA UTCO: LUZ: 12.50 M; PROG. 125+672 (TIPO: LOSA DE CONCRETO REFORZADO).

PUENTE AGOKUSHNA: LUZ: 12.50 M; PROG. 129+002 (TIPO: LOSA DE CONCRETO REFORZADO).

PUENTE LA UNIÓN: LUZ: 33.00 M; PROG. 132+114 (TIPO: VIGAS METÁLICAS CON LOSA DE

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

CONCRETO REFORZADO).

PUENTE CHARÁN: LUZ: 30.50 M; PROG. 140+682 (TIPO: VIGAS METÁLICAS CON LOSA DE CONCRETO REFORZADO).

PEAJES: NO PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.

TUNEL: SI CUENTA CON LA CONSTRUCCIÓN DE 01 TUNEL (UBICADO EN LAS PROGRESIVAS DEL KM. 144+390 AL KM. 144+970, LONGITUD DE 580 M).

VALOR REFERENCIAL DEL TRAMO III: S/ 456 759 339.06 (PRECIOS A AGOSTO 2016), EL VALOR REFERENCIAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN FUE DADO EN TÉRMINOS DE CONVENIO CON EL BID POR EL MONTO S/ 1 551 500 000.00, EL CUAL CONSTA DE OBRAS INICIALES (OI), OBRAS COMPLEMENTARIAS (OC), OBRAS PROGRAMADAS (OP), ATENCIONES ESPECIALES (AE), CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO (CNS), GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL Y OPERACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL; LOS 3 PRIMEROS TRAMOS SON LO QUE SE REALIZARAN A NIVEL DE OBRAS INICIALES.

PROCESO DE SELECCIÓN: CP N°07-2014-MTC/20

CONTRATO: CONSULTORÍA DE OBRA N° 88-2014-MTC/20

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA

CONSULTOR: CONSORCIO VIAL HUALLANCA (ALPHA CONSULT S.A. – R&Q INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ).

PLAZO CONTRACTUAL: 200 DÍAS CALENDARIOS

ESTUDIO DEFINITIVO: MEDIANTE RD N°251-2017-MTC/20 (21.04.17)



Conclusiones:

I. (TINGO CHICO-LA UNIÓN-HUALLANCA) TRAMO III DEL KM 102+819 AL KM 150+421:
LONG: 47.602 KM

1. DEL CUADERNO DE OBRA DEL TOMO N° 08:

NO HAY REGISTROS HOY EN EL CUADERNO DE OBRA, SE TIENE ANOTADO HASTA EL ASIENTO N° 961, DEL CONTRATISTA CR20 CON FECHA 13/05/2022 Y PAGINA DEL CUADERNO DE OBRA N° 079 DEL TOMO 08.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01: 195 DÍAS (IMPROCEDENTE)

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02: 79 DÍAS (PROCEDENTE)

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03: 02 DÍAS (IMPROCEDENTE)

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 04: 01 DÍAS (PROCEDENTE)

3. EVENTOS COMPENSABLES

EVENTO COMPENSABLE N°01.- MEDIANTE CARTA N° 660-21-LMMQ/RCR20-T3, EL CONTRATISTA HA PRESENTADO EL EVENTO COMPENSABLE, REFERIDO AL COVID, EL CUAL HA SIDO APROBADO POR LA ENTIDAD MEDIANTE OFICIO N° 2766-2021-MTC/20, DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.

4. ADICIONALES DE OBRA

ADICIONAL N°01/DEDUCTIVO VINCULANTE N°01.- MEDIANTE CARTA N° 155-22-LMMQ/RCR20-T3, EL CONTRATISTA HA PRESENTADO EL EXPEDIENTE DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 01, POR LA INCORPORACIÓN DE CINCO (05) DME'S NUEVOS SEGÚN APROBACIÓN DE LOS ITS N° 01 Y N° 02 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01, POR MENORES METRADOS EN LAS PARTIDAS GENÉRICAS: 100-OBRA PRELIMINARES, EL CUAL HA SIDO APROBADO POR LA ENTIDAD MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL NO. 387-2022-MTC/20, DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2022.

5. MAYORES METRADOS

VALORIZACIÓN N° 01 - MAYORES METRADOS. - EN CONCORDANCIA A LA DIRECTIVA N° 002-2021-MTC/20, MEDIANTE CARTA N° 216-22-LMMQ/RCR20-T3, EL CONTRATISTA HA PRESENTADO LA VALORIZACIÓN DE OBRA N° 01 MAYOR METRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, EL CUAL HA SIDO APROBADO POR LA SUPERVISIÓN MEDIANTE CARTA N°2510020-OI.3-CJS-22-263, DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2022.

6. DEDUCTIVOS

A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS VINCULANTES APROBADOS.

7. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE

ELABORACIÓN DE INFORMES PARA EL CONTROL INTERNO DE LA SUPERVISIÓN

8. MANTENIMIENTO VIAL

RIEGO DE LA VIA: DEL KM 103+819 AL KM 133+000 (DE ACUERDO AL CLIMA)

MANTENIMIENTO DE LA VIA: KM 103+000 AL KM 133+000

9. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA

EMPRESA CONTRATISTA CR20:



14 PROFESIONALES ESPECIALISTAS Y 01 RESIDENTE DE OBRA

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

66 UNIDADES DE LAS 250 UNIDADES DE EQUIPO MINIMO.

CONSORCIO SUPERVISIÓN DE OBRA:

15 PROFESIONALES ESPECIALISTAS, 01 JEFE DE SUPERVISIÓN

VEHÍCULOS SUPERVISIÓN DE OBRA:

09 CAMIONETAS Y 02 TIPO MINIVAN, TOTAL 11 UNIDADES EN OBRA

10. PACRI (PLANES DE COMPENSACIÓN Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO)

COORDINACIÓN CON LA ASISTENTE DE RELACIONES COMUNITARIAS DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LAS AFECTACIONES PAGADAS POR LA ENTIDAD Y EL APOYO QUE PUEDE BRINDARLES LA EMPRESA EJECUTORA CR20 CON SUS PLANTACIONES Y DESMONTAJE DE LAS VIVIENDAS, ASÍ COMO RESPECTO AL PAGO POR LAS AFECTACIONES DE LA C. C. SAN JUAN DE PICHGAS. VERIFICACIÓN DE LAS ALCANTARILLAS APROBADAS CON PROBLEMAS PARA SU EJECUCIÓN Y VIVIENDAS AFECTADAS NO CONSIDERADAS POR EL CONSULTOR DE LA DDV-PVN. REVISIÓN DEL CUADRO RESUMEN DE SECTORES LIBERADOS EN EL TRAMO.

SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE LOS APODERADOS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS EN EL TRAMO, PARA EL PROCEDIMIENTO DE PAGO POR LAS AFECTACIONES PREDIALES, DONDE TRES COMUNIDADES TIENEN RESOLUCIÓN DE PAGO (SAN JUAN DE PICHGAS, AGUAMIRO Y SANTA ROSA DE YARUWILCA), LA C. C. SAN LORENZO DE PACHAS HA INSCRITO A SUS APODERADOS Y LA C. C. COCHABAMBA ESTÁ EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL Y DOS COMUNIDADES NO HAN PRESENTADO LOS DOCUMENTOS A LOS REGISTROS PÚBLICOS (SHUNQUI Y RIPÁN-LIRIOPAMPA).

VERIFICACIÓN DE LA VIVIENDA DEL AFECTADO MARGARITO BRONCANO OBREGÓN UBICADO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM.125+883 AL 125+900 LADO DERECHO DE LA VÍA COMUNIDAD CAMPESINA COCHABAMBA. DONDE SE PUDO EVIDENCIAR QUE UN MÓDULO DE 1 PISO AFECTADO POR EL DERECHO DE VÍA NO FUE CONSIDERADO EN SU EXPEDIENTE TÉCNICO POR LO QUE EL AFECTADO RECLAMA QUE SE LE CONSIDERE DICHO MODULO

SE REALIZÓ LA MARCACIÓN DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y DERECHO DE VÍA E IDENTIFICACIÓN DE POSESIONARIOS U OCUPANTES DE NUEVAS VIVIENDAS AFECTADAS UBICADAS ENTRE LAS PROGRESIVAS KM. 114+699.30 AL 144+885 LADOS DERECHO E IZQUIERDO DE LA VÍA COMUNIDAD CAMPESINA SAN LORENZO DE PACHAS. CON LA PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO DE TOPOGRAFÍA DEL CONTRATISTA CR20: TEC. MÁXIMO CUADROS SALVATIERRA (TOPÓGRAFO), SR. ARTEMIO BALAREZO HIDALGO (AUXILIAR DE TOPOGRAFÍA) Y LUIS ÁNGEL ROJAS ISIDRO (AUXILIAR DE TOPOGRAFÍA) E ING. SILVIA PAREDES RONDINEL (ASISTENTE TECNICO EN LIBERACIÓN DE PREDIOS III)

SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE ALCANTARILLAS TMC UBICADAS EN LOS KILÓMETROS 106+ 812,106+923,108+060,112+843 Y 114+885 CON LA PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO DE TOPOGRAFÍA DEL CONTRATISTA CR20: TEC. MÁXIMO CUADROS SALVATIERRA (TOPÓGRAFO), SR. ARTEMIO BALAREZO HIDALGO (AUXILIAR DE TOPOGRAFÍA) Y LUIS ÁNGEL ROJAS ISIDRO (AUXILIAR DE TOPOGRAFÍA) E ING. SILVIA PAREDES RONDINEL (ASISTENTE TECNICO EN LIBERACIÓN DE PREDIOS III)

SOBRE EL MONITOREO EN CAMPO, EL TEMA AMBIENTAL SIGUE OCASIONANDO MALESTAR Y PROBLEMAS EN CAMPO DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS RELACIONADOS AL RIEGO, ES ASÍ QUE EN CAMPO TODAVÍA EXISTEN ESAS QUEJAS POR SUBSANAR, CASOS ESPECÍFICOS EXCESO DE POLVO EN LOS FRENTE DE TRABAJO UBICADOS EN LOS KM. 104+050 AL 110+000, DONDE HAY PERSONAL EXPUESTO, ADEMÁS DE LOS QUE SE PRESENTA EN EL KM. 120+000 AL 123+000 EN LAS COMUNIDADES DE PACHAS Y SHUNQUI.

11. ARQUEOLOGIA



SECTOR DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO LA UNIÓN HUALLANCA, SE OBSERVA TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA EN KM SECTOR PUENTE CHARÁN, ENTRADA Y SALIDA DEL PORTAL DEL TÚNEL, INSPECCIÓN DME KM 148+700.

SE CONTINÚA CON LA ACTIVIDAD DE TAPADO DE UNIDADES DE EXCAVACIÓN EN SITIOS ARQUEOLÓGICO HUÁNUCOPAMPA KM. 136+600 Y CAMINO INCA KM. 138+900, REALIZADO A CARGO DEL PERSONAL OBRERO DEL CONTRATISTA. EL DÍA DE HOY SE HA CULMINADO ESTA ETAPA DE TAPADO DE UNIDADES EN LOS TRES SITIOS ARQUEOLÓGICOS.

LA DDC- ANCASH EMITIÓ EL CIRA 191-2022 DDC ANC/MC PARA DOS CANTERAS DE ROCA: KM. 141+ 690 Y KM. 148+300.

12. INCIDENTES Y ACCIDENTES EN LA OBRA

EN ESTAS FECHA NO SE HA PRESENTADO INCIDENTES NI ACCIDENTES RELEVANTES.

13. OTROS

TOPOGRAFIA

VERIFICACIÓN DE CORTE DE TALUD Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE KM. 125+180 AL KM. 125+200, KM. 140+640 AL KM. 140+670

VERIFICACIÓN DE ENCOFRADO DE PANTALLA MCA PAÑO (1) KM. 104+298 AL KM. 104+301.06

VERIFICACIÓN DE ENCOFRADO DE PANTALLA MCA PAÑO (4) KM. 107+081.83 AL KM. 107+086.70

VERIFICACIÓN DE RIEGO DE VÍA KM. 140+500 AL KM. 145+900

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE

EN EL MCA KM. 106+547.40 - KM. 106+587.99 SE REALIZÓ EL RELLENO ESTRUCTURAL.

EN EL MCA DEL KM. 105+663.00 - KM. 105+648.05 SE REALIZÓ EL CURADO Y SOLAQUEO DE LA ZAPATA PAÑOS 1 Y 3

EN EL MCA KM. 104+298 - KM. 104+316.36 SE REALIZÓ EL ENCOFRADO DE PANTALLA PAÑO 3

EN LA ALCANTARILLA DE TMC Ø 36" DEL KM.123+647.33 SE INICIÓ LA COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C.175 EN EL EMBOQUILLADO DE ENTRADA

EN EL MCA DEL KM. 104+298.00 - KM. 104+316.36 SE REALIZÓ EL VACIADO DE LA PANTALLA PAÑO 1

EN LA OBRA DE ENCAUZAMIENTO DEL KM.132+970 AL KM.133+135.57 SE REALIZÓ LA COLOCACIÓN DE LA CAMA DE ARENA, ASÍ MISMO EL TENDIDO DEL GEOTEXTIL, SE CONTINUO CON EL ACOMODO DEL ENROCADO.

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA

EL ÁREA DE SEGURIDAD DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA VIENE REALIZANDO, LA INSPECCIÓN EN LOS FRENTES DE TRABAJO A FIN DE MINIMIZAR LOS ACCIDENTES E INCIDENTES EN LA OBRA.

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Recomendaciones:****13. RECOMENDACIONES:**

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL CONTRATISTA CR20, DEBIDO A LA BAJA PRODUCCIÓN EN OBRA DEBERA AUMENTAR LOS EQUIPOS, PERSONAL Y RECURSOS CON QUE CUENTA ACTUALMENTE Y APERTURAR MAS FRENTE DE TRABAJO PARA NO CAER EN RETRASO CON RESPECTO AL CAO APROBADO Y CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE DE EJECUCIÓN DE OBRA DE ACUERDO A LOS TRABAJOS REALIZADOS.

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL CONTRATISTA CR20, DEL RECORRIDO DE INSPECCIÓN SECTOR PUENTE CHICO LA UNIÓN, FALTA DE MANTENIMIENTO VIAL, SE OBSERVA EL MAL ESTADO DE LA CARRETERA CON UNA TRANSITABILIDAD DIFÍCIL Y RIESGOSA, EN EL CAMPAMENTO DE CR20 ES EL QUE RECIBE MAYOR DEDICACIÓN CONSECUTIVAMENTE, SE COMUNICA A LA EMPRESA A TOMAR LAS ACCIONES INMEDIATAS EN EL SECTOR MENCIONADO PARA EVITAR ACCIDENTES QUE PODRÍA OCASIONAR POR FALTA DEL MANTENIMIENTO.

SE OBSERVO EN CAMPO E INFORMA AL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA ENTIDAD, QUE EL PERSONAL DEL EQUIPO PACRI DE PROVÍAS NACIONAL, NO SE ENCUENTRA EN OBRA DESDE EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, (03 MESES) Y ESTO ESTÁ RETRASANDO LA LIBERACIÓN DE PREDIOS EN LA OBRA QUE VENIMOS EJECUTANDO – TRAMO III, POR CONSIGUIENTE, ESTA FALTA DE LIBERACIÓN ESTÁ GENERANDO RETRASO EN OBRA, QUE AFECTARA DEFINITIVAMENTE EN EL TÉRMINO DEL PLAZO PREVISTO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA.

SE OBSERVO EN CAMPO E INFORMA AL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA ENTIDAD, HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2021, EL CONTRATISTA SOLO HA TENIDO LIBERADO 11.62 KM, DISTANCIA LIBERADA QUE REPRESENTA EL 24.41% CON RESPECTO A LA LONGITUD TOTAL DEL TRAMO III. Y EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, SE HAN LIBERADO 5.13 KM, DISTANCIA QUE REPRESENTA EL 10.79% CON RESPECTO A LA LONGITUD TOTAL DEL TRAMO III. A LA FECHA SE CUENTA CON UNA LONGITUD LIBERADA TOTAL DE 16.755 KM, DISTANCIA QUE REPRESENTA EL 35.20%, CON RESPECTO A LA LONGITUD TOTAL DEL TRAMO III.

SE OBSERVO EN CAMPO E INFORMA AL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA ENTIDAD, MANIFESTAR LO SIGUIENTE QUE LOS SECTORES INDICADOS EN LA CARTA N° 2510020-OI.3-CJS-22-073 DE FECHA 28.01.2022 ESTOS SECTORES NO ESTÁN LIBERADOS POR FALTA DE PAGO ACTIVIDAD QUE CORRESPONDE REALIZAR A PVN-DDV.

SE OBSERVO EN CAMPO E INFORMA AL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA ENTIDAD, SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LAS INTERFERENCIAS ARQUEOLÓGICAS QUE, A LA FECHA, FALTAN DAR SOLUCIÓN POR LA DIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA EN COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE CULTURA, SIENDO LAS SIGUIENTES:

SITIO ARQUEOLÓGICO SUPAYPUNKU KM. 110+380 AL KM. 110+820 (440 ML). EN ESTE SECTOR, LA DIRECCIÓN DE DERECHO VÍA DE PROVÍAS NACIONAL, VIENE GESTIONANDO LA AUTORIZACIÓN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DE EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA (PEA), ASÍ COMO TAMBIÉN, DEL PROYECTO DE RESCATE A CARGO DEL MINISTERIO DE CULTURA PARA LIBERACIÓN DEL TERRENO E INICIAR CON LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, SIN EMBARGO, LA DIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA, HABÍA PREVISTO DAR INICIO A ESTA LABOR DEL (PEA) ENTRE LOS MESES DE DICIEMBRE-21 A ENERO-22, A LA FECHA, NO HAN DADO INICIO A ESTA ACTIVIDAD A CARGO DEL MINISTERIO DE CULTURA, POR LO TANTO, DICHA PROGRESIVA DEL KM. 110+380 AL KM. 110+820 AÚN NO ESTÁ LIBERADA.

ZONA ARQUEOLÓGICA MONUMENTAL (HUÁNUCO PAMPA) ENTRE LAS PROGRESIVAS KM. 136+460 HASTA EL KM. 137+040 (580 ML). EN ESTE SECTOR, LA DIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA DE PROVÍAS NACIONAL, VIENE GESTIONANDO TAMBIÉN, EL PROYECTO DE EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA (PEA) CON EL PROPÓSITO DE EFECTUAR LAS EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS DENTRO DE LOS HITOS DE LA POLIGONAL, INTERCEPTANDO EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SEGÚN LAS SECCIONES TRANSVERSALES; EN ESE SENTIDO, PARA ESTE CASO, SOLAMENTE ES NECESARIO QUE SE HAGA EL PEA Y DE SER EL CASO, SEA LIBERADO PARA LA



CONTINUACIÓN DE NUESTRAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES; NO ES NECESARIO HACER UN PARA (PROYECTO DE RESCATE).

EL CAMINO INCA: HUANUCOPAMPA- CASMA KM 138+900 AL KM 139+420 (520 ML) (CAMINO INCA QUE SE VISUALIZA EN EL SIGDA) ASOCIADA A ESTRUCTURAS FUNERARIAS. PARA ESTE CASO, SE HA VERIFICADO UN CAMINO INCA CON ESTRUCTURAS FUNERARIAS QUE DE SER CIERTO, TENDRÍAMOS QUE HACER UN PEA Y UN PROYECTO DE RESCATE; EN ESE SENTIDO, LA SUPERVISIÓN EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA, ESTAMOS EVALUANDO LA POSIBILIDAD DE PLANTEAR UNA ADECUACIÓN DEL TRAZO HACIA EL LADO OPUESTO (LADO DERECHO) EN LA CUAL ESTÁ SIENDO EVALUADO POR NUESTRO ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA TODA VEZ, QUE EL LADO DERECHO, SE ENCUENTRA EL RIO VIZCARRA; ESTA ES UNA SOLUCIÓN BASTANTE PRÁCTICA EN LA CUAL, LA ESTAMOS EVALUANDO QUE PODRÍA GENERAR UNA PRESTACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA EN CUANTO UNA ESTRUCTURA DE MURO DE CONTENCIÓN O DE UN SISTEMA DE GAVIONES.

EL CAO ACTUALIZADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE HA SIDO APROBADA MEDIANTE OFICIO N°470 -2022-MTC/20.9 DEL 01 MARZO DEL 2022, PRESENTADA CON CARTA N° 2510020-OI.3-CJS-22-122 POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, DE FECHA 18 DE FEBRERO DEL 2022 EN CUMPLIMIENTO DE LA SECCIÓN VII DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA, EL DOCUMENTO HA ENTRADO EN VIGENCIA.

EL AVANCE DE OBRA ACUMULADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 ES DE 6.845%, DE ACUERDO AL CAO ACTUALIZADO AL CUARTO TRIMESTRE, EL MISMO QUE TIENE UN PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO DE 9.075% CON LO CUAL MISMO PARA ESTE MES EL CONTRATISTA PRESENTA UN ATRASO DE 24.58% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO ACUMULADO Y UN AVANCE DE 75.42% RESPECTO A LO PROGRAMADO ACUMULADO.

SE OBSERVÓ EN CAMPO E INFORMA AL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA ENTIDAD, CON CARTA N° 2510020-OI.3-CJS-22-413 DE FECHA 13.MAY.2022, LA SUPERVISIÓN DE OBRA NOTIFICA A LA EMPRESA CONTRATISTA CR20 QUE LA LONGITUD LIBERADO DEL TRAMO III SON DE 34+816 KM, INICIANDO DESDE EL CENTRO POBLADO TINGO CHICO KM 102+819 A HUALLANCA KM 150+421, DONDE EL CONTRATISTA CR20, EXISTEN SECTORES LIBERADOS DONDE NO SE ESTÁ REALIZANDO NINGUNA ACTIVIDAD Y TAMPOCO ESTÁ INTERVINIENDO A LA FECHA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE DERRUMBES, CORTES DE TALUD, CARGUÍO DE ROCAS, RELLENOS DE MUROS, RELLENO DE ALCANTARILLAS, RELLENO DE PUENTES, ESTO SE DEBE A LAS SIGUIENTES CAUSAS COMO, LA FALTA DE DIRECCIÓN TÉCNICA DEL RESIDENTE DE OBRA Y ESPECIALISTAS, FALTA DE EQUIPOS, MAQUINARIAS, RECURSOS Y MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA.

Auditoría Fecha De Creación:

01-06-2022

Auditoría Fecha De Edición:

03-06-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

01-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 02+540

REUNIÓN DE TRABAJO

CAMPAMENTO DE YACUTOMA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20

AUDITORIO Y SALA DE REUNIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20

CIERRE DE LA VISITA A LA OBRA (HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA) CON LOS REPRESENTANTES DEL BID Y PROVIAS NACIONAL

ACOMPAÑADOS POR LAS EMPRESA CONTRATISTA CR20 Y EL CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER

CDescripcion :

PARTICIPARÓN LOS SIGUIENTES PROFESIONALES:

VISITA DE OBRA BID - PROVIAS NACIONAL - SUPERVISIÓN DE OBRA - CONTRATISTA CR20

1

DIRECCIÓN DE OBRAS

ING. JEANETT VARGAS GUEVARA - COORDINADORA DEL PROYECTO DE HUÁNUCO

ING. CARLOS VASQUEZ LAGUNA - ADMINISTRADOR DE CONTRATO TRAMO I

ING. VICTOR CHAVEZ BENAVENTE - ADMINISTRADOR DE CONTRATO TRAMO II

ING. MANUEL PAJARES TAPIA - ADMINISTRADOR DE CONTRATO TRAMO III

ING. CRIS TRINIDAD VARGAS - ESPECIALISTA AMBIENTAL

ING. OLIVER CÉSPEDES CACERES - ESPECIALISTA SEGURIDAD

DIRECCIÓN DE OPERACIONES

ING. RAUL LESCANO AVALOS - ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE PEAJE

DIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA

ABOG. CARLOS CONDEZO SANDOVAL - ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRAS INICIALES

ING. LILIAN GONZALES - ESPECIALISTA TÉCNICO DE OBRAS INICIALES

EQUIPO PERSONAL DEL BID

RAFAEL CAPRISTAN

WENDY MOREANO

PATRICIA DIAZ

FABIOLA ESPINOZA

GULIANA GONZALES

FERNANDA PALOMINO

SUPERVISIÓN DE OBRA:

ING EDUARDO BENAVENTE CANNON



LIC. GABRIEL BALLON
ING. RUBINO CRUZ

EMPRESA CONTRATRISTA CR20

GERENTE VIAL ING. ALEX DIAZ
RESIDENTE DE OBRA ING. MIGUEL MEDINA
ESP. AMBIENTAL ING. OMAR MAQUÍÑA

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

01-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 02+540

REUNIÓN DE TRABAJO

CAMPAMENTO DE YACUTOMA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20

AUDITORIO Y SALA DE REUNIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20

CIERRE DE LA VISITA A LA OBRA (HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA) CON LOS REPRESENTANTES DEL BID Y PROVIAS NACIONAL

ACOMPAÑADOS POR LAS EMPRESA CONTRATISTA CR20 Y EL CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER

CDescripcion :

VISITA DE OBRA BID - PROVIAS NACIONAL - SUPERVISIÓN DE OBRA - CONTRATISTA CR20

DIRECCIÓN DE OBRAS

2

ING. JEANETT VARGAS GUEVARA - COORDINADORA DEL PROYECTO DE HUÁNUCO

ING. CARLOS VASQUEZ LAGUNA - ADMINISTRADOR DE CONTRATO TRAMO I

ING. VICTOR CHAVEZ BENAVENTE - ADMINISTRADOR DE CONTRATO TRAMO II

ING. MANUEL PAJARES TAPIA - ADMINISTRADOR DE CONTRATO TRAMO III

ING. CRIS TRINIDAD VARGAS - ESPECIALISTA AMBIENTAL

ING. OLIVER CÉSPEDES CACERES - ESPECIALISTA SEGURIDAD

DIRECCIÓN DE OPERACIONES

ING. RAUL LESCANO AVALOS - ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE PEAJE

DIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA

ABOG. CARLOS CONDEZO SANDOVAL - ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRAS INICIALES

ING. LILIAN GONZALES - ESPECIALISTA TÉCNICO DE OBRAS INICIALES

EQUIPO PERSONAL DEL BID

RAFAEL CAPRISTAN

WENDY MOREANO

PATRICIA DIAZ

FABIOLA ESPINOZA

GULIANA GONZALES

FERNANDA PALOMINO

SUPERVISIÓN DE OBRA:



ING EDUARDO BENAVENTE CANNON
LIC. GABRIEL BALLON
ING. RUBINO CRUZ

EMPRESA CONTRATRISTA CR20

GERENTE VIAL ING. ALEX DIAZ
RESIDENTE DE OBRA ING. MIGUEL MEDINA
ESP. AMBIENTAL ING. OMAR MAQUÍÑA

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Fotos: