



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	60	25-02-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 25/02/2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 07 FRENTES EN LOS KMs. 105+000, 106+020, 108+020, 137+180, 138+670, 136+200 y 140+950. UTILIZANDO LOS DMEs. DE LOS KMs. 105+400, 110+400, 124+080, 138+200 y 142+614. OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS EN LOS KMs. 126+810, 129+853, 131+410, 134+020, 134+623, 134+681, 138+540, 139+010, 139+261, 141+860 y 142+305. MUROS DE CONCRETO ARMADO EN LOS KMs. 107+755, 108+507, 110+610, 111+595, 129+900, 137+255, 141+500 y 142+500. COLECTOR TIPO III EN EL KM 124+400 y MURO DE SUELO REFORZADO EN EL KM 131+700.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N°04, INTERFERENCIAS DE REDES DE ALCANTARILLADO.

Auditoria Fecha De Creación:

25-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

27-02-2021

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

25-02-2021

Actividades:

Movimiento de Tierras
km. 137+180

CDescripcion_____:

Equipos
01 Excavadora
08 Volquetes

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

25-02-2021

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

25-02-2021

Actividades:

Muro de Concreto Armado
km. 137+255

CDescripcion_____:

Equipos
01 Retroexcavadora
01 Rodillo

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

25-02-2021

2

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:**Bances Nizama Eddy
Wilmer**Nivel:**

Moderado

Fecha De Fotografia:

25-02-2021

Actividades:

DME KM 138+200

CDescripcion_____:Equipos
01 Cargador
01 Rodillo
01 Minirodillo**Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

25-02-2021

3

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:****Bances Nizama Eddy
Wilmer****Nivel:****Moderado****Fecha De Fotografia:****25-02-2021****Actividades:****Movimiento de Tierras
km. 138+670****CDescripcion_____:****Equipos
02 Excavadoras****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****25-02-2021**

4

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:**Bances Nizama Eddy
Wilmer****Nivel:****Moderado****Fecha De Fotografia:****25-02-2021****Actividades:****Alcantarilla km. 139+261****CDescripcion_____:****Equipos****01 Retroexcavadora****01 Rodillo****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****25-02-2021****5**