



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 5 6 - 2021	Fecha Informe: 26-04-2021	Nombre De La Obra: CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
---	--	----------------------------------	---	---

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:





Foto Bitacora 5:




Asunto:

INFORME DIARIO(FRENTE CALEMAR)

INFORME N° 068-2021-JENSQ-MV

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA:

El ultimo asiento que tiene al día la obra es el Asiento 925 DEL SUPERVISOR (21/04/2021)

ASIENTO N°925: DEL SUPERVISOR

ASUNTO: RESPUESTA ASIENTO 924, LIMPIEZA DESLIZAMIENTO TRAMO KM 36+000 AL KM 46+320

Se verifica los trabajos de limpieza y eliminación de los deslizamientos en el tramo kilometro 36+000 al 46+320, actividades necesarias para poder ejecutar las partidas de movimiento de tierra Adicional N°06. Se solicita continuar con las evidencias diarias para el sustento que corresponda.

Este es el último asiento de obra al que pude acceder. (el cuaderno se encuentra atrasado).

1)AMPLIACIONES DE PLAZO

•A la fecha no existe ampliación de plazo, pero la proyección a futuro es que, si exista, pues la oferta del contratista fue trabajar con 12 frentes de manera simultánea en el proyecto, pero a la fecha solo tienen 05 frentes

2)ADICIONALES DE OBRA

•Hasta la fecha se tienen aprobados 08 adicionales de obra

3)MAYORES METRADOS

•En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores metrados.

•Se contemplan mayores metrados en alcantarillas.

4)DEDUCTIVOS

•Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

•Se respetan los botaderos del expediente tecnico y adicionales de obra.

•Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

6)MANTENIMIENTO VIAL

•Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME

7)ARQUEOLOGIA

Ministerio de cultura aprueba para que se trabaje entre los kilómetros 47+000 y 58+000, pues descartan la presencia de un camino inca.

8)PACRI

Pacri informa que se ha culminado el proceso de levantamiento de información de kilómetro 0+000 al 40+000, se realizó la tasación de los predios y está en la etapa de notificar pago para los predios comprendidos entre dichos kilómetros.

Esta semana los representantes de Pacri se encuentran por Bambamarca - Mollepata realizando la liberación de predios del tramo km 30+000 en adelante.

9)RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA

a)PERSONAL

•Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

b)MAQUINARIA Y EQUIPOS

•Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.

DEL SUPERVISOR

a)PERSONAL

•Si cumple.

b)MAQUINARIA Y EQUIPO

- Cumple, cumple con su laboratorio, camionetas, combis y oficinas.
- Cuentan con laboratorio de suelos.

OTRAS INCIDENCIAS

- Se realizo voladura a la altura de la progresiva 4+000(excavación en roca fija), pero no se pudo acceder a dicho punto, pues por seguridad se había evacuado a todo el personal de la zona.
- El día de hoy se presencio lluvias por la madrugada de intensidad alta, por lo cual la contratista estuvo realizando mantenimiento vial a los accesos y lugares mas críticos.

Recomendaciones:

Se recomienda continuar con el mantenimiento Vial, pues la saturación de suelos vuelve sinuoso el camino y puede ser causal de accidentes.

Auditoria Fecha De Creación:

26-04-2021

Auditoria Fecha De Edición:

27-04-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-04-2021

Actividades:

600. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE;
612B.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO;
PROGRESIVA 26+890.

CDescripcion_____:

01 CAPATAZ;
05 AYUDANTES;
MADERA PARA ENCOFRADO;
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

26-04-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-04-2021

Actividades:

600. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE;
605B.A RELLENO DE ESTRUCTURAS;
PROGRESIVA 27+220;

CDescripcion_____:

2

01 VIBROAPISONADOR;
01 CAPATAZ;
04 AYUDANTES;
03 CARRETILLAS BUGIES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

26-04-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-04-2021

Actividades:

100. TRABAJOS PRELIMINARES;
103B.A MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL;
PROGRESIVA 2 +600.

CDescripcion_____:

01 MOTONIVELADORA;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-04-2021

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-04-2021

Actividades:

100 TRABAJOS PRELIMINARES;
103B.A MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL;
PROGRESIVA 2 +100;

CDescripcion_____:

01 MOTONIVELADORA;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

26-04-2021

4



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Fotos:

