BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir Nro Fecha Informe: Nombre De La Obra: Personal Encargado:

Bitaco e: 30-04-2021 Carretera Moquegua - Omate CUTIPA MONZON NESTOR
ra: - Arequipa Tramo: II km. 35 al ARNULFO

056- - Arequipa Tramo: II km. 35 al ARNULFO NAC km. 153.50

M -ESC -DO

Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

Si

INFORME N 056-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL VIERNES 30 DE ABRIL DEL 2021

Foto Bitacora 6:

PVN

Conclusiones:

MANTENIMINETO DE VIA: ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 94+000 AL KM 95+000. SE CUMPLE CON DAR LA TRANSITABILIDAD DE LA VIA CON PERFILADO Y RIEGO DE LA PLATAFORMA EN ESTE TRAMO.

Recomendaciones:

NINGUNA

Auditoria Fecha De Creación: Auditoria Fecha De Edición:

30-04-2021 02-05-2021

PANEL FOTOGRAFICO



© Provias Nacional 02/05/2021 05:14:38



MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON No Aplica NESTOR ARNULFO 30-04-2021

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 94+000 AL KM 95+000

Foto2:

MANTENIMIENTO DE VIA: RIEGO PERFILADO Y COMPACTADO DE LA PLATAFORMA

CDescripcion_____

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO MAQUINARIA (INCL. OPERADOR): 01 CARGADOR FRONTAL, 01 RODILLOVIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP.

Foto1:

1



Fecha Toma De Datos: 30-04-2021

Foto3:

