



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	003 - 2021	25-06-2021	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10, TRAMO SANTIAGO DE CHUCO - MOLLEPATA	VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

Reporte diario Santiago de Chuco - Mollepata

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

El contratista cuenta con 3 frentes de obras de arte (instalación de alcantarillas), 2 frentes de movimiento de tierra (corte de terreno y eliminación de material), conformación de DME. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL, se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

Recomendaciones:

Al contratista, aumentar frentes de trabajo en el tramo para lograr avances programados.

Auditoria Fecha De Creación:
25-06-2021

Auditoria Fecha De Edición:
26-06-2021

PANEL FOTOGRAFICO

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:****VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO****Nivel:****No Aplica****Fecha De Fotografia:****25-06-2021****Actividades:****Levantamiento topográfico****CDescripcion_____:****Determinación de cotas para instalación de alcantarillas (obras de arte) en la progresiva
2+ 545****1 auxiliar en topografía****2 ayudantes****1teodolito****1prisma****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****25-06-2021****1**

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:****VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO****Nivel:****No Aplica****Fecha De Fotografia:****25-06-2021****Actividades:****Instalación de alcantarilla 36"****CDescripcion_____:****Se realiza el relleno y la compactación por capas de la alcantarilla de 36" ubicada en la
prog 3+403 lado derecho****2 Oficial****1 ayudante****2 compactadores (tipo canguro)****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****25-06-2021**

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

25-06-2021

Actividades:

Instalación de alcantarilla 36"

CDescripcion_____:

Relleno y compactación por capas para alcantarilla 36" en prog 4 + 025
2 oficiales
1 ayudante
3 compactadores (tipo canguro)

Foto1:

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:

25-06-2021

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-06-2021

Actividades:

Instalación de alcantarilla 36"

CDescripcion_____:

Relleno y compactación por capas de alcantarilla en prog 4+ 147

2 Oficiales

2 ayudantes

3 compactadores (tipo canguro)

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

25-06-2021

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:****VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO****Nivel:****Leve****Fecha De Fotografia:****25-06-2021****Actividades:****Movimiento de tierra****CDescripcion_____:****Se realizan trabajos de corte y eliminación de material en la prog 5+260 a DME en 7+100****Cargador sobre orugas****5 volquetes****01 Capataz****02 AYUDANTES****01 VIGIA.****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****25-06-2021****5**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**Personal Encargado:****VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO****Nivel:****Leve****Fecha De Fotografia:****25-06-2021****Actividades:****Mantenimiento de vía
Riego con cisterna****CDescripcion_____:****Se realiza el riego de la vía con cisternas para mitigación de polvo en los primeros km del tramo.****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****25-06-2021****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:****VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO****Nivel:****Leve****Fecha De Fotografia:****25-06-2021****Actividades:****Conformación DME****CDescripcion_____:****Conformación DME en progresiva 7+ 100****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****25-06-2021**