



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	04	08-07-2021	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU	JANETH MONICA VARGAS RAMOS

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:


Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DIARIO N°04-2021-TUNEL Y ACCESOS/JMVR

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

1. ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Partida: Trazo y replanteo
- Mano de obra: 02 topógrafos y 02 ayudantes
- Equipos: Estación total y equipo geodésico

2. ESTADO SITUACIONAL

- Topografía: Reubicación de puntos Orden B y Orden C, en campo, aún falta ubicar los puntos de Orden O de Abancay y Cusco
- Propietarios de Santa Rosa y Santa teresa aun no permiten el uso de DMEs y canteras.

3. PROTOCOLOS- COVID-19:

- Contratista: Realización de charlas, control de temperatura y concientización a su plantel técnico.

4. RECURSOS OFERTADOS:

- Contratista:

Plantel técnico en obra:

- ** Ingeniero residente: Josep Maria Puig Sanchez- celular: 989209060
- ** Especialista en geología y geotecnia: Jaime Edgardo Alamo Sam- celular:992242637
- ** Especialista en túnel: Miguel Eduardo Loyola Vasquez- celular: 949171303
- ** Ingeniero de control de calidad: Roberto Carlos Seminario Colan- celular: 931158151
- ** Jefe oficina de ingeniería: Carlos Alberto Azcoytia Gonzalez- celular: 968437596
- ** Jefe de oficina técnica: Segundo Augusto Paico Saavedra- celular: 997373449
- ** Especialista seguridad en obra: Jorge A. Pelaez- celular: 931893775

•Supervisión:

Plantel técnico en obra:

- ** Especialista en control de calidad: Roberto Felipe Morena Yarasca- celular: 996822075
- ** Especialista en metrados, costos y valorizaciones: Gerald Benavides Peralta- celular: 961060176

- ** Especialista en impacto Ambiental: David Salazar Yabar- celular: 984908941

Movilidad:

- ** 01 camioneta, placa: BJX845, conductor: Ronald Leon Ramos

5. OCURRENCIAS:

- A horas de las 9:15 am, el contratista y supervisión evaluaron la suspensión de plazo de ejecución. Se informo al administrador de contrato de PROVIAS a horas de 11:13 am.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Recomendaciones:

- Se recomienda cumplir los tdrs.
- Se recomienda evaluar las partidas de la programación que son afectadas por las causales de la suspensión de plazo

Auditoria Fecha De Creación:

08-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

09-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

JANETH MONICA
VARGAS RAMOS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-07-2021

Actividades:

Replanteo

CDescripcion_____:

- Inspección de campo junto con la supervisión
- Replanteo con equipos geodésicos y estación total.
- 02 cuadrillas
- 02 topografos
- 02 ayudantes

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

JANETH MONICA
VARGAS RAMOS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-07-2021

Actividades:

Replanteo

CDescripcion_____:

Levantamiento topográfico.

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-07-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

JANETH MONICA
VARGAS RAMOS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-07-2021

Actividades:

Supervisión-oficina

CDescripcion_____:

Trabajos en oficina, por parte de la supervisión.

Foto1:

Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-07-2021