



# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

## REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 016	<b>Fecha Informe:</b> 21-07-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI	<b>Personal Encargado:</b> SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	--

**Foto Bitacora:**




**Foto Bitacora 2:**



**Foto Bitacora 3:**

**Foto Bitacora 4:**


**Foto Bitacora 5:**



**Asunto:**

NÚMERO DE INFORME 016 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI.  
 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL WARI CONFORMADO POR IPESA HYDRO S. A y JC CONTRATISTAS GENERALES EIRL.  
 SUPERVISOR: TEC-CUATRO S.A - SUCURSAL DEL PERÚ

**Foto Bitacora 6:**





**Conclusiones:**

1) CUADERNO DE OBRA DIGITAL:

-SE ENCUENTRA REGISTRADO HASTA EL ASIENTO N°055 (RESIDENTE DE OBRA) Y ASIENTO N°056 (SUPERVISOR DE OBRA)

2) RECURSOS OFERTADOS DEL CONTRATISTA

a. PERSONAL:

-A LA FECHA CUENTA CON EL PERSONAL OFERTADO; TODO EL PERSONAL SE ENCONTRO EL DIA DE HOY EN OFICINA

DEL SUPERVISOR:

a. PERSONAL:

-SE ENCONTRO A TODO EL PERSONAL EL DIA DE HOY EN OFICINA.

3) INCIDENCIAS.

-DEBIDO AL PARO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO, EL DIA DE HOY NO SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES EN CAMPO YA QUE LAS VIAS DE ACCESO AL TRAMO DE LA OBRA ESTABAN BLOQUEADAS, LO CUAL NO PERMITIO QUE SE EFECTUEN LOS TRABAJOS CON NORMALIDAD.

4) OTROS

• DE LA DOCUMENTACION:

-CON CARTA N°044 – 2021 – CVW DE FECHA 21.07.2021 EL CONTRATISTA REMITE A SUPERVISION, SOBRE LA PARALIZACION DE TRABAJOS DEBIDO A CAUSA DE PARO REGIONAL.

-CON CARTA N° 042 – 2021 – CVW DE FECHA 21.07.2021 EL CONTRATISTA REMITE A SUPERVISION, LOS RESULTADOS DE ABRASION LOS ANGELES CANTERA DE ROCA.

-CON CARTA N° 043 – 2021 – CV DE FECHA 21.07.2021 EL CONTRATISTA REMITE A SUPERVISION, LA SOLICITUD DE APROBACION DE EJE DEL PROYECTO.

• ACCIONES DEL CONTRATISTA:

-CON CARTA N°044 – 2021 – CVW DE FECHA 21.07.2021 EL CONTRATISTA PETICIONA UNA CAUSAL DE AMPLIACION DE PLAZO DEBIDO AL PARO DE ACUERDO AL “ART. 197 CAUSALES DE AMPLIACION DE PLAZO: A) ATRASOS Y/O PARALIZACIONES”.

• ACCIONES DEL SUPERVISOR:

-EL SUPERVISOR RESPONDE AL CONTRATISTA EN REFERENCIA AL REGISTRO DEL ASIENTO N°055: EL CUAL COMUNICA QUE EL TIPO DE ASIENTO INVOCADO NO CORRESPONDE, POR LO QUE NO PUEDE OPINAR RESPECTO AL INICIO DE LA AMPLIACION DE PLAZO A PESAR DE LO INFORMADO EN LA CARTA N°044 – 2021 – CVW, EN TAL VIRTUD, PIDE QUE SE SOLICITE CORRECTAMENTE Y ACREDITE CON TODA LA SUSTENTACION QUE CORRESPONDA.

-EL SUPERVISOR RESPONDE SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE ABRASION DEL MATERIAL ROCOSO DE LA CANTERA DE ROCA, Y COMUNICA QUE SE DEBE LLEVAR A CABO UNA MAYOR CANTIDAD DE PRUEBAS PARA REALIZAR LA COMPARACION ESTADISTICA Y PARA CORROBORAR EL CUMPLIMIENTO CON LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LAS NORMAS DEL MTC.

-EL SUPERVISOR SE ENCUENTRA REVISANDO Y EVALUANDO LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA DE ASUNTO APROBACION DEL EJE DEL PROYECTO LA CUAL FUE REMITIDA CON CARTA N° 043 – 2021 – CVW DE FECHA 21.07.2021.

-EL SUPERVISOR EXIGE AL CONTRATISTA CUMPLIR CON LA EJECUCION DE LAS PARTIDAS PROGRAMADAS A PESAR DE LOS INCONVENIENTES, POR LA FALTA DE DISPONIBILIDAD DE AREAS AUXILIARES.

-EL SUPERVISOR PETICIONA AL CONTRATISTA INFORMAR LA UTILIZACION DEL ADELANTO DIRECTO QUE SE LE OTORGO, CUYO PROPOSITO ES LA MOVILIZACION DE PERSONAL, EQUIPO Y GASTOS INICIALES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA, LO QUE NO SE VERIFICA EN CAMPO, POR LO QUE SE SOLICITA INFORMAR EN LA BREVEDAD LA UTILIZACION DEL ADELANTO OTORGADO POR LA ENTIDAD.



**Recomendaciones:**

- SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA CUMPLIR CON LA EJECUCION DE LAS PARTIDAS PROGRAMADAS A PESAR DE LOS INCONVENIENTES, POR LA FALTA DE DISPONIBILIDAD DE AREAS AUXILIARES.
- SE RECOMIENDA QUE EL CONTRATISTA INFORME A SUPERVISION EN LA BREVEDAD SOBRE LA UTILIZACION DEL ADELANTO DIRECTO QUE SE LE OTORGO.
- SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19 EN EL TRABAJO, PARA PREVENIR CONTAGIOS.
- SE RECOMIENDA A LA SUPERVISION MEDIANTE SUS ESPECIALISTAS AGOTAR TODO TIPO DE NEGOCIACION CON LOS PROPIETARIOS DE LAS AREAS AUXILIARES DE USO TEMPORAL Y CANTERAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS PARTIDAS DEL EXPEDIENTE TECNICO Y DAR CONTINUIDAD AL PROYECTO.

**Auditoria Fecha De Creación:**

21-07-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

22-07-2021

**PANEL FOTOGRAFICO**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

SANDY DEISSY PRADO ALLENDE

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

21-07-2021

**Actividades:**

PARO REGIONAL DE CUSCO

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

1

DEBIDO AL PARO REGIONAL SE CERRARON LAS VIAS DE ACCESO AL TRAMO DE LA OBRA LO CUAL IMPOSIBILITO LAS ACTIVIDADES EN CAMPO EL DIA DE HOY 21.07.2021.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

21-07-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** SANDY DEISSY PRADO ALLENDE  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 21-07-2021

**Actividades:**  
**CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA**

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
**TRASLADO DEL MONITOR HACIA LAS OFICINAS DEL CONTRATISTA Y SUPERVISION PARA LAS COORDINACIONES DEL DIA.**

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
**21-07-2021**

2



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

SANDY DEISSY PRADO ALLENDE

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

21-07-2021

**Actividades:**

ACTIVIDADES EN OFICINA  
LUGAR: SICUANI

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

SE CORROBORO QUE EL DIA DE HOY DEBIDO AL PARO, EL PERSONAL TECNICO DE SUPERVISION Y CONTRATISTA SE ENCONTRARON EN OFICINA REALIZANDO TRABAJO DE GABINETE.

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

21-07-2021