



# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

## REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<p><b>Confirma Bitacora:</b> N o Aplic a</p>	<p><b>Nro Informe:</b> 026</p>	<p><b>Fecha Informe:</b> 02-08-2021</p>	<p><b>Nombre De La Obra:</b> REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI</p>	<p><b>Personal Encargado:</b> SANDY DEISSY PRADO ALLENDE</p>
--	------------------------------------	---	--	--

**Foto Bitacora:**



**Foto Bitacora 2:**



**Foto Bitacora 3:**



**Foto Bitacora 4:**




**Foto Bitacora 5:**



**Asunto:**

NÚMERO DE INFORME 026 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI.  
 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL WARI CONFORMADO POR IPESA HYDRO S. A y JC CONTRATISTAS GENERALES EIRL.  
 SUPERVISOR: TEC-CUATRO S.A - SUCURSAL DEL PERÚ

**Foto Bitacora 6:**



**Conclusiones:****1) CUADERNO DE OBRA DIGITAL:**

- SE REGISTRO EL ASIENTO N°071 (RESIDENTE DE OBRA) Y ASIENTO N°072 (SUPERVISOR DE OBRA) DE FECHA DOMINGO 01/08/2021.

- A LA FECHA SE ENCUENTRA REGISTRADO EL ASIENTO N°073 (RESIDENTE DE OBRA) Y ASIENTO N°074 (SUPERVISOR DE OBRA).

**2) RECURSOS OFERTADOS****• DEL CONTRATISTA****a. PERSONAL:**

- SE ENCONTRO EN CAMPO, 01 TECNICO EN TOPOGRAFIA, 02 AUXILIARES EN TOPOGRAFIA, 02 VIGIAS, INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, ESPECIALISTA EN ASUNTOS SOCIALES, ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL, INGENIERO DE METRADOS Y VALORIZACIONES.

- SE ENCONTRO EN OFICINA: INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS, JEFE DE LABORATORIO, TECNICO EN LABORATORIO, AYUDANTE DE LABORATORIO, INGENIERO DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE,

**b. EQUIPOS:**

- TOPOGRAFIA: 01 ESTACION TOTAL, 02 PRIMAS.

**• DEL SUPERVISOR:****a. PERSONAL:**

- SE ENCONTRO EN CAMPO: JEFE DE SUPERVISION, ASISTENTE TECNICO EN METRADOS COSTOS Y VALORIZACIONES, ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA.

- SE ENCONTRO EN OFICINA: ESPECIALISTA DE METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES, ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRA, ADMINISTRADOR.

**b. EQUIPOS:**

- TOPOGRAFIA: 01 ESTACION TOTAL. 01 PRISMA

**3) INCIDENCIAS**

- A LA FECHA NO HUBO INCIDENTES.

**4) OTROS****• DE LA OBRA:**

- SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS TRAZO Y REPLANTEO, VERIFICACION DE PUNTOS EN KM 22+000 AL KM 24+600.

- SE AVANZA CON LA PARTIDA MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS. -- SE REALIZA TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL TRAMO DE OBRA Y CONFORMACION DE MATERIAL RESIDUAL EN DME.

**• DE LA DOCUMENTACION:**

- MEDIANTE CARTA N°031-2021-TEC4\_RL/PVN LA SUPERVISION PRESENTA A LA ENTIDAD LA FICHA QUINCENAL N°03 - 2\_07-21\_FQ-03 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16.07.2021 AL 31.07.2021.

**• ACCIONES DEL SUPERVISOR:**

- LA SUPERVISION EXIGE AL CONTRATISTA PROCEDER CON LA EJECUCION DE LAS PARTIDAS PROGRAMADAS.

- LA SUPERVISION EXIGE AL CONTRATISTA, MEJORAR LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD VIAL Y EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

**Recomendaciones:**

- SE RECOMIENDA QUE EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR INFORME CON ANTICIPACION CUALQUIER LABOR DE EXTRACCION DE MATERIALES, REALIZACION DE ENSAYOS, PRUEBAS DE LABORATORIO Y OTROS.

- SE RECOMIENDA A LA SUPERVISION LA PRESENCIA DE LOS ESPECIALISTAS OFERTADOS DE ACUERDO A LA NECESIDAD EN OBRA.

- SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA CUMPLIR CON LA EJECUCION DE LAS PARTIDAS PROGRAMADAS.

- SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19 EN EL TRABAJO, PARA PREVENIR CONTAGIOS.

- SE RECOMIENDA MEJORAR LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD VIAL.

- SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA Y A LA SUPERVISION CUMPLIR SUS FUNCIONES DE ACUERDO A SUS CONTRATOS Y A LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

**Auditoria Fecha De Creación:**

02-08-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

03-08-2021

**PANEL FOTOGRAFICO**



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** SANDY DEISSY PRADO ALLENDE  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 02-08-2021

**Actividades:**  
TRAZO Y REPLANTEO  
PROGRESIVA: KM 22+000 AL KM 24+600

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
MO: 01 TOPOGRAFO, 02 AUXILIARES DE TOPOGRAFIA, 02 VIGIAS  
EQ: 01 ESTACION TOTAL, 02 PRISMAS  
SE HIZO LOS TRABAJOS DE VERIFICACION DE PUNTOS EN EL TRAMO DE LA OBRA. AL IGUAL LA SUPERVISION VERIFICO LOS TRABAJOS REALIZADOS.

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
02-08-2021



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

SANDY DEISSY PRADO  
ALLENDE

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

02-08-2021

**Actividades:**

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

- SE AVANZA CON LA PARTIDA MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS.
- SE REALIZA TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LAS AREAS AUXILIARES.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

02-08-2021

2

