



# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

## REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

**Confirma Bitacora:** Si  
**Nro Informe:** 126-2021  
**Fecha Informe:** 02-08-2021  
**Nombre De La Obra:** CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO  
**Personal Encargado:** Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon

**Foto Bitacora:**



**Foto Bitacora 2:**



**Foto Bitacora 3:**



**Foto Bitacora 4:**



**Foto Bitacora 5:**



**Asunto:** INFORME DIARIO(FRENTE CALEMAR)

**Foto Bitacora 6:**





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

**Conclusiones:**

**CUADERNO DE OBRA:**

El último asiento que tiene al día la obra es el Asiento 2003 DEL CONTRATISTA (31/07/2021)

**ASIENTO N°2003: DEL CONTRATISTA**

**ASUNTO: SOLICITA SITUACION LIBERACION DE TERRENO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 23+210 AL KM 23+410 DE MOLLEPATA.**

Con CARTA N°676-2021-CN/RO, se solicita al Dr. Emilio Ramos-PACRI-PROVIAS NACIONAL. La situación del terreno descrito en el asunto para dar respuesta de sr. Segundo Angel Quevedo Caballero.

Este es el último asiento de obra al que pude acceder. (el cuaderno se encuentra atrasado).

**1)AMPLIACIONES DE PLAZO**

- Existe ampliación de plazo actualmente hasta el 25 de noviembre 2021.

**2)ADICIONALES DE OBRA**

- Hasta la fecha se tienen aprobados 08 adicionales de obra

**3)MAYORES METRADOS**

- En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores metrados.

- Se contemplan mayores metrados en alcantarillas.

**4)DEDUCTIVOS**

- Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

**5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL**

- Se respetan los botaderos del expediente técnico y adicionales de obra.

- Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

**6)MANTENIMIENTO VIAL**

- Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME

**7)ARQUEOLOGIA**

Ministerio de cultura aprueba para que se trabaje entre los kilómetros 47+000 y 58+000, pues descartan la presencia de un camino inca.

**8)PACRI**

Pacri informa que se ha culminado el proceso de levantamiento de información de kilómetro 0+000 al 45+000, se realizó la tasación de los predios y está en la etapa de notificar pago para los predios comprendidos entre dichos kilómetros.

Esta semana los representantes de Pacri se encuentran por Bambamarca - Mollepata realizando la liberación de predios del tramo km 30+000 en adelante.

**9)RECURSOS OFERTADOS**

**DEL CONTRATISTA**

**a)PERSONAL**

- Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

**b)MAQUINARIA Y EQUIPOS**

- Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.

**DEL SUPERVISOR**

**a)PERSONAL**

- Si cumple.

**b)MAQUINARIA Y EQUIPO**

- Cumple, cumple con su laboratorio, camionetas, combis y oficinas.

- Cuentan con laboratorio de suelos.

**OTRAS INCIDENCIAS**



•Retorna la unidad móvil a calemar y se realiza visita a campo por la tarde.

**Recomendaciones:**

Se recomienda la presencia del especialista de obras de arte por parte de la supervision.

**Auditoria Fecha De Creación:**  
02-08-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**  
03-08-2021

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

|                                        |               |                             |
|----------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| <b>Personal Encargado:</b>             | <b>Nivel:</b> | <b>Fecha De Fotografia:</b> |
| Sachun Quispe Jaime<br>Emilio Napoleon | No Aplica     | 02-08-2021                  |

**Actividades:**  
200. MOVIMIENTO DE TIERRA;  
205B.B1 EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA;  
PROGRESIVA 3+555.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;  
09 CAMIONES VOLQUETES;  
01 CAPATAZ;  
01 VIGIA;  
01 AYUDANTE.

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
02-08-2021



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Sachun Quispe Jaime  
Emilio Napoleon

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

02-08-2021

**Actividades:**

800. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL;  
804B.A1 POSTES DE SOPORTE DE SEÑALES DE CONCRETO;  
PROGRESIVA 20+880.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

2

01 TROMPO MEZCLADOR;  
AGREGADOS FINOS Y GRUESO;  
CEMENTO PORTLAND TIPO 1;  
01 CAPATAZ;  
02 OPERARIOS;  
05 AYUDANTES;

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

02-08-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 02-08-2021

**Actividades:**  
200. MOVIMIENTO DE TIERRA;  
220B.B2 CONFORMACION DE MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE;  
PROGRESIVA 29+350.

3

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
01 TRACTOR ORUGA;  
01 CAPATAZ;  
01 VIGIA;  
01 AYUDANTE.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
02-08-2021



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Sachun Quispe Jaime  
Emilio Napoleon

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

02-08-2021

**Actividades:**

600. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE;  
601B.A EXCAVACIÓN PARÁ ESTRUCTURAS;  
PROGRESIVA 51+150.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

4

01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;  
07 CAMIONES VOLQUETES;  
01 CAPATAZ;  
01 VIGIA.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

02-08-2021



**Fotos:**