



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 067	Fecha Informe: 21-10-2021	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

INFORME DIARIO N° 067-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:

No se actualizó el cuaderno de obra.

2. OCURRENCIAS:

-La empresa contratista cuenta con 02 frentes de trabajo, para movimiento de tierras, con excavadoras y volquetes.

•Km 19+800 (trabajos de corte y carguío)

•KM 23+500 (trabajos de corte y carguío)

-DME`S

•Km 24+600 (en uso)

•Km 26+500 (lleno y sin acabados finales para cierre)

-Regado de vía con 02 Cisternas de agua

-Trabajos de topografía

•Trazo y replanteo

•Levantamiento topográfico de obras de arte

3. RECURSOS OFERTADOS

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 21.10.2021.

-Ingeniero de suelos y pavimentos

-Especialista en geotecnia

-Jefe de oficina técnica

-Ingeniero responsable de contratos

b. Maquinaria y equipo en obra:

Equipos en área de trabajo:

-02 cisterna de agua

-04 excavadoras

-18 volquetes

-02 tractor sobre orugas

-01 Rodillo Liso

-01 Motoniveladora

-01 Cargador frontal

-01 Retroexcavadora

-Luminarias

Para traslado de personal:

-01 Bus de personal

-04 combis

-07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)

-02 track drill

-01 tracto de semitrailer

-02 compresoras

-02 rodillos lisos

-02 rodillo neumático

-01 excavadora

-Partes de equipo de planta procesadora

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 21.10.2021.

-Especialista en control de calidad

-Especialista en estructuras, obras de arte y puentes

-Especialista en impacto ambiental

-Especialista en geología y geotecnia

-Especialista en hidrología e hidráulica

-Especialista legal en liberación de predios

-Especialista en arqueología

-Especialista en administración de contratos

-Especialista en Relaciones Comunitarias

b. Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)

-02 combis

-05 camionetas



Recomendaciones:

Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.
-Se recomienda firmar las asistencias diariamente. (contratista)

Auditoria Fecha De Creación:
21-10-2021

Auditoria Fecha De Edición:
30-10-2021



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-10-2021

Actividades:
Campamento de contratista

CDescripcion_____:
Vista de campamento de contratista

1



Fecha Toma De Datos:
21-10-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-10-2021

Actividades:
DME propuestos

CDescripcion_____:

Vista de los DME propuestos, desde el frente de la via proyectada, junto con la supervision.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
21-10-2021

