



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 16	Fecha Informe: 09-02-2022	Nombre De La Obra: ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Foto Bitacora: Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa
Asunto: INFORME DE CAMPO DEL 09/02/2022				
Foto Bitacora 6: Ver imagen completa				
Conclusiones: SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 08 FRENTE DE TRABAJO DE LOS KMS. 5+300, 5+710, 7+420, 7+800, 10+100, 10+950, 11+000 Y 11+300. OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS EN LOS KMS. 1+288, 8+720 Y 9+149.				
Recomendaciones: AGILIZAR EL PLAN DE RESCATE ARQUEOLOGICO.				
Auditoria Fecha De Creación: 09-02-2022	Auditoria Fecha De Edición: 10-02-2022			

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

09-02-2022

Actividades:

ALCANTARILLA KM. 8+720

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
02 VOLQUETES
12 PERSONAL

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

09-02-2022

Actividades:

ALCANTARILLA KM. 9+149

CDescripcion _____ :

PERSONAL 04

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

09-02-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 10+950

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA

03 VOLQUETES

03 PERSONAL

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

09-02-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 7+800

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
01 TRACTOR
05 VOLQUETES
03 PERSONAL

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)