

**PERÚ****Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| Confirma Bitacora:                  | Nro Informe:                        | Fecha Informe:                      | Nombre De La Obra:                                                                         | Personal Encargado:                 |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Si                                  | 72                                  | 16 - 04 - 2022                      | ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS | Bances Nizama Eddy Wilmer           |                                     |
| Foto Bitacora:                      | Foto Bitacora 2:                    | Foto Bitacora 3:                    | Foto Bitacora 4:                                                                           | Foto Bitacora 5:                    | Foto Bitacora 6:                    |
| <a href="#">Ver imagen completa</a> | <a href="#">Ver imagen completa</a> | <a href="#">Ver imagen completa</a> | <a href="#">Ver imagen completa</a>                                                        | <a href="#">Ver imagen completa</a> | <a href="#">Ver imagen completa</a> |

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 16/04/2022.

**Conclusiones:**

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 0+430, 0+550 Y 10+200.  
OBRAS DE ARTE EN EL KM. 0+500.  
EXCAVACION DE PILOTE EN EL KM. 0+200.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR EL PLAN DE RESCATE ARQUEOLOGICO.

**Auditoria Fecha De Creación:**

16-04-2022

**Auditoria Fecha De Edición:**

18-04-2022

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografia:**

16-04-2022

**Actividades:**

ROCA ACOMODADA AL VOLTEO KM. 0+500.

**CDescripcion :**

EQUIPOS:  
02 EXCAVADORAS  
01 CARGADOR  
01 TRACTOR  
03 PERSONAL.

**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

## Nivel:

Moderado

Fecha De  
Fotografia:

16-04-2022

## Actividades:

EXCAVACION DE PILOTES KM. 0+200

## CDescripcion :

EQUIPOS:  
01 MAQUINA PERFORADORA PARA PILOTES  
01 GRUA  
08 PERSONAL

## Foto1:

[Ver imagen completa](#)

## Foto2:

[Ver imagen completa](#)

## Foto3:

[Ver imagen completa](#)