



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	28	28 - 06 - 2022	ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
				<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>
<a href="#">Ver imagen completa</a>					

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 28/06/2022

**Conclusiones:**

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 6+300, 10+200, 11+230 Y 11+450.  
 TRATAMIENTO SUPERFICIAL SEGUNDA CAPA DEL KM. 2+610 AL KM. 3+100.  
 OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 6+876 Y 13+250.  
 PUENTE LA ACHIRANA - TRABAJOS EN EL ESTRIBO IZQUIERDO Y ENCONFRADO PARA LA LOSA

**Recomendaciones:**

AGILIZAR LA LIBERACION DEL PREDIO DEL KM. 0+100, DE LA FAMILIA CAJAMARCA.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
28-06-2022	29-06-2022

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

28-06-2022

**Actividades:**

PUENTE LA ACHIRANA KM. 0+200  
TRABAJOS DE ENCOFRADO PARA LA LOSA.

**CDescripcion** :

EQUIPOS:  
02 GRUAS  
25 PERSONAL

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

1



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

28-06-2022

**Actividades:**

EXCAVACION KM. 11+230

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA

03 VOLQUETES

02 PERSONAL

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

28-06-2022

**Actividades:**

EXCAVACION KM. 11+450.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
03 VOLQUETES  
07 PERSONAL

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

28-06-2022

**Actividades:**

ALCANTARILLA TMC KM. 6+876

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PERSONAL 07

4

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

28-06-2022

**Actividades:**

PASO DE RIEGO KM. 13+250

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PERSONAL 04

5

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)